ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

Name of Work : Construction of Concrete drain & Footpath 13th, 14th Main and Other Cross roads MEI Layout, Ward no 14 Bagalagunte ರ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಕಲಾವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಬಗ್ಗೆ.

ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ. 100.00 ಲಕ್ಷಗಳು

ಜಾಬ್‌ಕೋಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ 014-18-000034 P-Code 2415

ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಸಂಖ್ಯೆ EE/DD/AS/684/17-18 Dt.01.03.2018

ತಾಂತ್ರಿಕ ಅನುಮೋದನೆ ಸಂಖ್ಯೆ EE/DZ/TS/485/17-18 Dt.05.03.2018

78 ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಬಾಗಲಗುಂಟೆ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.14ರಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿರುವ ರೂ.100.00 ಲಕ್ಷಗಳು ಮಂಜೂರಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ **ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್** ರವರಿಗೆ ದಿ.17.03.2018 ರಂದು ಕಾಮಗಾರಿ ಆದೇಶವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯು ವಾರ್ಡ್ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಮಗಾರಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆಸುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ BWSSB ರವರ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸರಬರಾಜಿಗಾಗಿ ಹಾಗೂ ಒಳ ಚರಂಡಿ ಸಂಪರ್ಕದ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದರಿಂದ ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಯೊಳಗೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಉಳಿದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸದರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ತಿಳ್ಳುವರಿಯಾಗಿ ಕಾಲಾವಕಾಶವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿ, ಯಾವುದೇ ದಂಡವಿಲ್ಲದೆ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಸಲು ಈ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೋರಲಾಗಿದೆ.

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಬ್ರಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
ಬೆಂಗಳೂರು

79

ಪು.ತಿ.ನೋ

EXECUTIVE ENGINEER
Brihat Bangalore Mahanagara Palike

ವಿಷಯ :

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....
ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
61	ಮೇಲಿನ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ದಿನಾಂಕ 17/3/18 ರಂದು ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟು 90 ದಿನಗಳು ಕೆಲಸಾವಧಿಯ ನಿಗದಿಯಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ BWSSB ಯವರಿಂದ ಕೆಲಸಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ 217 ದಿನಗಳನ್ನು ಕೆಲಸಸ್ಥಗಿತವಾಗಿದೆ. ಕೆಲಸಗಾರರು ಕ್ಷಾರಕಾರ್ಮಿಕರಾಗಿದ್ದು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಮಯ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಿ ಕೊಡಲು ಕೋರಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಮಯ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಿ ಕೊಡಲು ಕೋರಿದೆ.
62	EE ರವರಿಗೆ
63	ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕೆಲಸ) ರವರಿಗೆ Discussed with the Engr (Com). Ling to work delay is due to laying of water line As recommended by the EOT is accepted) Laying is condone1. dis further process
64	ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ರವರಿಗೆ
65	ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ರವರಿಗೆ

EXECUTIVE ENGINEER
Bruhat Bangalore Mahanagara Palike
Dasarahalli Division, Bangalore-560057

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್
ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಿಭಾಗ, ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಿಭಾಗ, ಬೆಂಗಳೂರು-560057

EXECUTIVE ENGINEER
Bruhat Bangalore Mahanagara Palike
Dasarahalli Division, Bangalore-560057

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ Bill Proposals ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
1	ಬಾಗಲಗುಂಟೆ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.14ರ **Construction of Concrete drain & Footpath 13th, 14th Main and other cross roads at MEI Layout Ward No 14 Bagalagunte** ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ KRIDL ರವರಿಗೆ ಪತ್ರಿಸಿದಂತೆ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಬಿಲ್ಲಿನ ಮೊತ್ತ ರೂ.9998240.00 ಗಳನ್ನು ಉಪ-ವಿಭಾಗದ ಎಸ್.ಬಿ.ಆರ್ ನಂ. 102/18-19, ದಿ.21-03-2019 ರಂದು ಸಮೂತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಎಂ.ಬಿ ನಂ.662/17-18 ಪುಟಸಂಖ್ಯೆ:66117-66127/1 ರಲ್ಲಿ ಸಮೂತಿಸಿ ತಮ್ಮ ಕಛೇರಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ Photo, Quality control report ನ್ನು ಬಿಲ್ಲಿನ ಜೊತೆ ಮುಂಡಿಸಿದೆ. ಪಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು
2	ಸ.ಕಾ.ಅ (ಟಿ.ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ) ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಟಿ.ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ಉಪ ವಿಭಾಗ ಬಾಗಲಗುಂಟೆ, ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಬೆಂಗಳೂರು
3	EXECUTIVE ENGINEER Bruhat Bangalore Mahanagara Palike Dasarahalli Division, Bangalore-560057
4	8/5)

ಕಂಡಿಕೆ (3) ರಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಕ್ರಿಯಾ ಕಂಡಿಕೆ (5) ರಲ್ಲಿರುವ ವಿವರಗಳು ಸರಿ. ಕಾಮಗಾರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ಮೆ/ KRIDL

ವಿಷಯ :

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
	14th main and other cross roads at MES Layout (Ward No. 14.) ಕಿರಿಯಾಧಿಕಾರಿಯವರ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ. 9,98,240/- ಗಳನ್ನು ಮಾಸಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲು ತಮ್ಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲು ಕೋರಿದೆ.
1)	ಎಇಇ(ಪಿ.ಎಂ)-1 ಅವರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ರೂ. 9,98,240/- ಗಳನ್ನು ಮಾಸಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲು ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲು.
2)	ಎಇಇ ರವರಿಗೆ.

EXECUTIVE ENGINEER
Bruhat Bangalore Mahanagara Palike
Dasarahalli Division, Bangalore-560057